

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Orsrates Wörschweiler
vom 06.03.2023

Top 6 Sachstand Limbacher Straße (ehem. Becker Haus)

Herr Emser teilt mit, dass 7 Firmen ein Angebot für die Erdarbeiten abgegeben hätten. Der Schätzungsbetrag der Ingenieure habe bei 125.000 Euro gelegen. Die Bieter lagen zwischen 100.000 Euro und 145.000 Euro. Nach dem Submissionsgespräch habe eine Firma aus Kirkel den Zuschlag bekommen.

Die Erdarbeiten sollen in 3-4 Wochen beginnen. Sie dauerten ungefähr 3 Wochen. So könne man mit einer Fertigstellung im Mai rechnen. Somit könne auch die Abrechnung wie geplant im Mai stattfinden. Die Einweihung könne im Sommer erfolgen.

Einziges Problem könnten die Stahlarbeiten darstellen. Hier seien die Preise doch sehr gestiegen, so dass man hier Abstriche machen müsse. Die Submission sei zurückgenommen worden, da die Ergebnisse weit über den Schätzbeträgen lagen.

Bei den Stahlarbeiten könne man aber immer noch ab und zu geben. Es würden evtl. weniger Fahrradständer und weniger Bänke im ersten Stepp vorgesehen, damit man in der Fördersumme bleiben könne.

ORM Meisel bittet, die Mülltonnen von ehemaligen Haus Becker abzuholen. Diese stünden immer noch dort, wo die Mauer sich befand. Die Hausbesitzer unterhalb hätten ihre Tonnen.