

Beschlussauszug

aus der
Sitzung des Ortsrates Wörschweiler
vom 12.09.2022

Top 6 Landschaftsarbeiten rund ums "Becker Haus"

Zu den Landschaftsarbeiten rund ums „Becker-Haus“ stellt Herr Emser den Zeitplan nochmals genau dar.

Am 13. Januar 2022 stand das Submissionsergebnis der Abrissmaßnahme fest. Der Beginn der Abrissmaßnahme wurde auf den 15. Februar 2022 festgelegt; Ende der Abrissmaßnahme sei der 14. März 2022 gewesen.

Am 24.03.2022 fand mit Frau Krutisch ein Gespräch statt, bei dem der Grundstücksverkauf beschlossen wurde.

Am 29.03.2022 erfolgte die Anfrage beim Fördermittelgeber bezüglich des Grundstücksverkaufes und der Förderschädlichkeit.

Die Antwort vom Fördermittelgeber kam am 19.04.2022 mit dem Ergebnis, dass die Planung nun abgeändert fortgesetzt werden könne.

Der Vorstand der Stiftung Klosterruine Wörschweiler hat mit Umlaufbeschluss vom 03.06.2022 dem Teilgrundstücksverkauf in Wörschweiler, Limbacherstraße 31 zugestimmt. Darüber wurde die Abteilung 650 (Hochbau) am 15.06.2022 in Kenntnis gesetzt.

Die öffentliche Ausschreibung der Landschaftsbauarbeiten erfolgte am 28.06.2022 mit Submission am 28.07.2022. Diese Ergebnisse wurden der Abteilung 650 am 01.08.2022 mitgeteilt. Die Ausschreibung musste wegen massiver Kostensteigerung von ca. 41 % aufgehoben werden.

Danach habe sich die Erfordernis einer Antragstellung beim Fördermittelgeber in Saarbrücken bezüglich der Fördermittelerhöhung ergeben und es wurde um Fristverlängerung gebeten. Auch im städtischen Haushalt müsse die Kostensteigerung geklärt werden.

Nach Rücksprache mit Herrn Hauptenthal vom Ministerium sehe es so aus, dass man wahrscheinlich im Winter neu ausschreiben könne. Mit dem Baubeginn sei im Frühjahr (März) zu rechnen und die Abrechnung erfolge im Juni 2023.

Es wird lange diskutiert, warum die Preise so hoch seien und warum es so lange gedauert habe, bis die Aufträge erteilt worden seien.

