

2024/0181/650

öffentlich

Beschlussvorlage

650 - Hochbau

Bericht erstattet: Roland Ecker



Beschaffung der FGTS-Containeranlage am Schulstandort Beeden einschließlich der Möbelausstattung

Beratungsfolge	Geplante Sitzungstermine	Ö / N
Ständiger Vergabeausschuss (Vorberatung)	08.05.2024	N
Stadtrat (Entscheidung)	16.05.2024	Ö

Beschlussvorschlag

Die Aufträge zur Beschaffung der FGTS-Containeranlage am Schulstandort Beeden einschließlich der Möbelausstattung werden nach erfolgter Ausschreibung direkt beauftragt.

Sachverhalt

Wie in der Sitzung des SVA vom 10.04.2024 angekündigt, werden für den Schulstandort Beeden zusätzliche Betreuungsräume für die FGTS benötigt. Die geplante Anlage soll über drei Unterrichts-/ Betreuungsräume, zwei WC-Anlagen, ein Flurbereich und ein Technikraum verfügen. Die Containeranlage wird dabei baulich so angeordnet, dass diese eine direkte Erweiterung der bestehenden FGTS- Räumlichkeiten in Massivbauweise ergänzen wird.

Die geplante Containeranlage soll nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung käuflich erworben werden und mit einem zusätzlichen "Wärmeschutzpaket" ausgestattet sein um einen mehrjährigen Betrieb gewährleisten zu können. Die erforderliche Möbelausstattung der Anlage wird ebenfalls im Rahmen einer öffentlich Ausschreibung neu beschafft.

Die erforderlichen Mittel setzen sich wie folgt zusammen:

- Kauf der Containeranlage ca. 500.000,00 Euro
- Möbelausstattung ca. 35.000,00 Euro
- Kosten für die Untergrundvorbereitung/ Fundamentierung sowie die Ver- und Entsorgungsarbeiten der baulichen Anlage ca. 30.000,00 Euro
- Allgemeine Baunebenkosten (ca. 10%) 55.000,00 Euro

Die erforderlichen Mittel zur Bereitstellung der Containeranlage werden somit auf insgesamt

ca. 620.000,00 Euro (brutto) geschätzt.

Die erforderlichen Mittel werden auf der Haushaltsstelle Produkt: 21010101, Maßnahme: 320 und Konto: 783201 bereitgestellt.

Auf Grund der Dringlichkeit und um ein Sichern des Schuldienstes und Betreuungsangebotes zu Beginn des nächsten Schuljahres 24/25 zu gewährleisten, sollen die Aufträge unmittelbar nach Prüfung und Wertung der Angebote und der Freigabe durch die Vergabestelle und des RPA an die wirtschaftlichsten Bieter erteilt werden.

Über das Gesamtergebnis des Vergabeverfahrens wird in den folgenden Gremien unterrichtet.

Finanzielle Auswirkungen

Produkt: 21010101, Maßnahme: 320 und Konto: 783201 bereitgestellt.

Die erforderlichen Mittel zur Bereitstellung der Containeranlage werden somit auf insgesamt

ca. 620.000,00 Euro (brutto) geschätzt.

Anlage/n

Keine